Annual Procurement Plan

Ministry Division : Textiles & Jute
Agency : Bangladesh Handloom Board
Procuring Entity Name & Code : PWD/Project Director
Project/Programme Name & Code : Establishment of 5 Training Centers in 5 Basic Centers, 1 Fashion Design Institute and 2 Market Promotion Centers Under Bangladesh Handloom Board

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Tender Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	Training Center Narayanganj	sqm	2127.83	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	20.00 Total=66.55	Planned Dates		Agreement Done					16.06.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD2	Training Center Tangail	sqm	2636.29	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	20.00 Total=70.19	Planned Dates		Agreement Done					30.05.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD3	Training Center Sirajgonj	sqm	2268.20	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	20.00 Total=79.91	Planned Dates		Agreement Done					05.06.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD4	Training Center Kahalu, Bogra	sqm	2123.72	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	20.00 Total=67.42	Planned Dates		Agreement Done					27.04.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD5	Training Center Kumarkhali, Kustia	sqm	2229.50	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	20.00 Total=81.48	Planned Dates		01.08.2022	25.08.2022	04.09.20222	14.09.20222	21.09.2022	29.09.2022		
								Planned Days		0	25	10	10	7	8	60 days	270 days
								Actual Dates									
WD6	Market Promotion Center Karwan Bazar, Dhaka	sqm	1348.70	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	20.00 Total=81.62	Planned Dates		16.08.2022	05.09.2022	12.09.2022	15.09.2022	18.09.2022	22.09.2022		
								Planned Days		0	21	7	3	3	4	38 days	270 days
								Actual Dates									

সুকুমার চন্দ্র সাহা
28.7.2022
প্রকল্প পরিচালক
৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরিঃ ব্যবস্থা)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র মন্ত্রণালয়

মোঃ রেজাউল করিম
28.7.2022
(অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

ckage No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Tender Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Co... of Co...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD7	Market Promotion Center Kumarkhali, Kustia	sqm	837.24	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	20.00 Total= 37.61	Planned Dates		Agreement Done					22.05.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD8	Boundary Wall & Land Development Jamalpur (JFDI).	rm cqm	642.56 17740.51	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	12.84 Total= 19.84	Planned Dates		Agreement Done					10.08.2020		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD9	Academic Building (JFDI)	sqm	1672.86	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	20.00 Total= 56.51	Planned Dates		Agreement Done					24.04.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD10	Male Hostel Building (JFDI)	sqm	1672.86	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	15.00 Total= 50.33	Planned Dates		Agreement Done					24.04.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD11	Female Hostel Building (JFDI)	sqm	1672.86	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	15.00 Total= 50.30	Planned Dates		Agreement Done					24.04.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD12	Laboratory Building (JFDI)	sqm	2973.98	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	15.00 Total= 98.47	Planned Dates		Agreement Done					24.04.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD13	Dormitory Building (JFDI)	sqm	557.62	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	15.00 Total= 22.29	Planned Dates		Agreement Done					24.04.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									
WD14	Road, drain, kitchen, pump etc (JFDI)	No		e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	7.56 Total= 27.63	Planned Dates		Agreement Done					24.04.2022		
								Planned Days									365 days
								Actual Dates									

TK=240.40 (Total =810.15)

সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রকল্প পরিচালক
২৮টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১টি ক্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং
২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ভূঞা
সদস্য (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

Annual Procurement Plan

Ministry Division : Textiles & Jute
Agency : Bangladesh Handloom Board
Procuring Entity Name & Code : PWD/Project Director
Project/Programme Name & Code : Establishment of 5 Training Centers in 5 Basic Centers, 1 Fashion Design Institute and 2 Market Promotion Centers Under Bangladesh Handloom Board

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Tender Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contractof Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 2	Machinery & others (5 Centres)	No	60235	(OTM)	As per DOFP	GOB	15.00 Total= 326.23	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
GD 3	Machinery & others (JFDI)	No	1374	(OTM)	As per DOFP	GOB	15.00 Total= 209.54	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
GD 6	Computer, laptop & others	No	20	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	0.10 Total= 1.52	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
GD 7	Office Tools (5 Centres)	No	101	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	5.00 Total= 9.64	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
GD 8	Office Tools	No	3	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	0.10 Total= 1.30	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
GD 9	Kitchen crockeries (7 centers)	Lot	---	e-GP (OTM)	As per DOFP	GOB	0.10 Total= 0.45	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									

28/7/2022
সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রকল্প পরিচালক
৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
(ফ্যাশাচিব)
সদস্য (পরিঃ বাজে)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Tender Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 11	Furniture (5 centers)	No	1961	(DPM)	As per DOFP	GOB	5.00 Total= 22.62	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		...
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
GD 12	Furniture (JFDI)	No	949	(DPM)	As per DOFP	GOB	5.00 Total= 13.71	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		...
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
GD 13	Furniture (Kawran Bazar)	No	286	(DPM)	As per DOFP	GOB	1.00 Total= 3.66	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		...
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
GD 14	. Tree Plantition (6 centers)	No	---	(RFQ)	As per DOFP	GOB	0.10 Total= 0.60	Planned Dates		01.10.2022	30.10.2022	24.11.2022	14.12.2022	24.12.2022	31.12.2022		...
								Planned Days		0	30	25	20	10	7	92 days	181 days
								Actual Dates									
TK= 46.40 (Total =589.27)																	

28.07.2022
সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রকল্প পরিচালক
৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং
২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মামুন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরিঃ বাস্ত)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

28.07.2022
মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

Revised Time Based Work Plan

Project: Establishment of 5 Training Centers, 1 Fashion Design Institute & 2 Market Promotion Centers.

	Activity	2021	2022												2023						Remarks
		DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	
1.	**Jamalpur (Land Development and Boundary wall)**																				
	a) Procurement Stage																				completed
	b) Construction Work																				
2.	**Jamalpur (All Building & others)**																				
	a) Procurement Stage																				completed
	b) Construction Work																				
3.	**Narayanganj Training Center**																				
	a) Procurement Stage																				completed
	b) Construction Work																				
4.	**Tangail Training Center**																				
	a) Procurement Stage																				completed
	b) Construction Work																				
5.	**Sirajganj Training Center**																				
	a) Procurement Stage																				completed
	b) Construction Work																				

সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রকল্প পরিচালক
৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং
২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

মোহাম্মদ জাবেদুল্লাহ
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরিঃ বাজেট)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)

	Activity	2021	2022												2023						Remarks
		DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	
6.	**Bogura Training Center**																				
	a) Procurement Stage																				completed
	b) Construction Work																				
7.	**Kustia Training Center**																				
	a) Procurement Stage																				
	b) Construction Work																				
8.	**Kustia Market Promotion Center**																				
	a) Procurement Stage																				completed
	b) Construction Work																				
9.	**Karwan Bazar Market Promotion Center**																				
	a) Procurement Stage																				
	b) Construction Work																				

28.07.202

সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রকল্প পরিচালক
৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং
২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২৮/৭/২২

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরিঃ ব্যঃ)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

28.07.2022

মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

Revised Time Based Work Plan

Project: Establishment of 5 Training Centers, 1 Fashion Design Institute & 2 Market Promotion Centers.

	Activity	2022						2023						Remarks
		JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	
1	**Goods-2 (5 centers) Machinery & others**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													
2	**Goods-3 (JFDI) Machinery & others**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													
3	**Goods-6 Computer Laptop & others**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													
4	**Goods-7 Office Tools**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													
5	**Goods-8 Office Tools**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													

সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রকল্প পরিচালক
৫টি প্রফেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১টি ক্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং

মৌঃ রেজাউল কবি
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচি
বাংলাদেশ তাঁত বো

	Activity	2022						2023						Remarks
		JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	
6	**Goods-9 Office Tools**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													
7	**Goods-11 (5 centers) Furniture**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													
8	**Goods-12 (JFDI) Furniture**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													
9	**Goods-13 (Kawran Bazar) Furniture**													
	a) Procurement Stage													
	b) Purchase Work													
10	**Goods-14 Tree plantation**													
	a) Procurement Stage													
	b) Plantation Work													

28.07.2022
সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রকল্প পরিচালক
৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং
২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

28/9/22
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
সদস্য (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

28.07.2022
মোঃ রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়