

সংশোধিত সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Work Plan)


প্রকল্পের নামঃ শেখ হাসিনা নকশিপত্রি, জামালপুর (১ম পর্যায়)

প্রকল্পের মোসাদকালঃ মার্চ ২০১৯-জুন ২০২৪ (প্রস্তাবিত)

অর্থবছরঃ ২০২০-২০২৪

দরপত্র আর্হবান ও মুক্তি স্বাক্ষর
মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন

ক্রঃসং	কাজের নাম	সম্পাদন	সন্তায় সময়সীমা												মতব্য					
			ডিসেম্বর ২১	জানুয়ারি ২৩	ফেব্রুয়ারি ২৩	অক্টোবর ২৩	ডিসেম্বর ২৩	জানুয়ারি ২৪	ফেব্রুয়ারি ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রিল ২৪	মে ২৪	এপ্রিল ২৫							
১	মুক্তি অধিগ্রহণ	প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ এবং জেলা প্রশাসক বরাবর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ আইন অধিগ্রহণের যাবজ্জীয় কার্যক্রম সম্পন্নকরণ ও জমি বুঝিয়ে দেয়া																		
২	কপিউটার ২, ল্যাপটপ ২, ফটোকপি-২, এমি. ১ ও আসবাবপত্র ক্রয়-২৭টি/সেট	দরপত্র আর্হবান ও মুক্তি স্বাক্ষর																		
৩	ভূমি উন্নয়ন (৩৬৫৬৬৬৫.০০ ঘনমি.)	দরপত্র আর্হবান ও মুক্তি স্বাক্ষর মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন																		
৪	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (৪৬০৪২০০ বর্গমিটার)	দরপত্র আর্হবান ও মুক্তি স্বাক্ষর মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন																		


 30.07.2023
 (মোঃ মতিউর রহমান)
 প্রকল্প পরিচালক
 শেখ হাসিনা নকশিপত্রি, জামালপুর (১ম পর্যায়) প্রকল্প
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড, ঢাকা।


 ০১/৭/১৯
 মোহাম্মদ আবুলকালাম জাল মাসুম
 মাসুম (মুহাসিলিন)
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড
 ১৯৬ ও ১৯৭ নং মহলালয়
 মোঃ মাহবুব হোসেন
 কোষাধ্যক্ষ (আঞ্চলিক শাখা)
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড
 ১৯৬ ও ১৯৭ নং মহলালয়।

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry/Division : Textiles & Jute
 Agency : Bangladesh Handloom Board
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Programme Name & Code : Establishment of Sheikh Hasina Nakshi Polli, Jamalpur (1st Phase)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	Computer-2, Laptop-2 & accessories	No	4	RFQ	PD	GOB	0.330	Planned Dates	10	01.09.23	12.09.23	15.09.23	21.09.23	21.09.23	28.09.23	17	28.10.23
								Planned Dates		0	12	3	6	0	7		30
								Actual Dates									
G/D2	Office Equipments	No	3	RFQ	PD	GOB	0.50	Planned Dates		01.09.23	12.09.23	15.09.23	21.09.23	21.09.23	28.09.23		28.10.23
								Planned Dates		0	12	3	6	0	7		30
								Actual Dates									
G/D3	Furniture	No	27	RFQ	PD	GOB	0.50	Planned Dates		01.09.23	12.09.23	15.09.23	21.09.23	21.09.23	28.09.23		28.10.23
								Planned Dates		0	12	3	6	0	7		30
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement		34				1.3300										

Md. Q.
 30.07.2023
 (স্বাঃ সচিবের কার্যালয়)
 স্বাঃ সচিব, জামালপুর (১ম পর্যায়) প্রকল্প
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড, ঢাকা।

Hasina
 সার্বস্বত্ব কার্যক্রমের জন্য মাঝে মাঝে (স্বাঃ সচিব)
 জামালপুর (১ম পর্যায়) প্রকল্প
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড, ঢাকা।

Di
 09/12
 স্বাঃ সচিবের কার্যালয়
 জামালপুর (১ম পর্যায়) প্রকল্প
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড, ঢাকা।

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute
 Agency : Bangladesh Handloom Board
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Programme Name & Code : Establishment of Sheikh Hasina Nakshi Polli, Jamalpur (1st Phase)

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk	Time code for process		Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
1																		
WD1	Land Development	Cum	3651695.00	OTM	Chairman, BHB	GOB	100.000	Planned Dates	Actual Dates		01.01.24	28.01.24	11.02.24	18.02.24	21.02.24	28.02.24	59	90
								Planned Days	Actual Dates		0	28	14	7	7	3		
WD2	Construction of Boundary Wall	Rm	46342.00	OTM	Chairman, BHB	GOB	45.000	Planned Dates	Actual Dates		01.03.24	28.03.24	11.04.24	18.04.24	21.04.24	28.04.24	59	360
								Planned Days	Actual Dates		0	28	14	7	7	3		
	Total Value of Works Procurement						145.000											

Ms R
 30.07.2023
 (স্মারক) যুক্তির স্বাক্ষর
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ নকশিপল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়) প্রকল্প
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

Amir 09/09/20
 মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
 (স্বাক্ষরিত)
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
 বাংলাদেশ সরকার

Amir 09/09/20
 মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
 (স্বাক্ষরিত)
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
 বাংলাদেশ সরকার

Annual Procurement Plan

Ministry Division

Agency

Project/Programme Name & Code

Project/Programme Name & Code

: Textiles & Jute


: Bangladesh Handloom Board


: Project Director


: Establishment of Sheikh Hasina Nakshi Polli, Jamalpur (1st Phase)

Budget : Development

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time code for process		Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract	
								Planned Dates	Actual Dates											
*SD1	Consultancy for Feasibility Study																			
SDn	Total Value of Services Procurement																			


 30.07.2023
 (স্যাড সফটিকর সরকার)
 প্রকল্প পরিচালক
 কোম্পানি নকশিপুরি, জামালপুর (১ম পর্যায়) প্রকল্প
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড, ঢাকা।


 সোহাগ আল হোসাইন আল হামু
 (স্বাক্ষরিত)
 সনমা (শিডিং স্যাড)
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড
 প্রকল্প পরিচালক


 ১৭/৭/২৩
 স্যাড সফটিকর সরকার
 কোম্পানি নকশিপুরি, জামালপুর (১ম পর্যায়) প্রকল্প
 বাংলাদেশ জাত বোর্ড
 প্রকল্প পরিচালক